

CREATION D'UNE DEMI PENSION - 120 COUVERTS ECOLE CATHOLIQUE ANTOINE TRUCHET D'IRIGNY

N°	Mois	Activité	Durée	Debut	Fin	Precedent	Suivant
1		CREATION D'UNE DEMI PENSION ECOLE ANTOINE TRUCHET IRIGNY	408 jours	Lun 26/06/17	Mer 16/01/19		
2		AGO OGEC FEU VERT PROJÉT	0 jour	Lun 26/06/17	Lun 26/06/17		
3		PHASE ETUDES	305 jours	Lun 26/06/17	Ven 24/08/18		
4		PHASE DE DIAGNOSTIC	60 jours	Lun 26/06/17	Ven 15/09/17		
5		DIAGNOSTIC TECHNIQUES COMPLEMENTAIRES	20 jours	Lun 26/06/17	Ven 21/07/17		
6		DIAGNOSTIC TECHNIQUES AVANT TRAVAUX	20 jours	Lun 24/07/17	Ven 18/08/17	5	
7		DIAGNOSTIC MAITRISE OEUVRE	20 jours	Lun 21/08/17	Ven 15/09/17	6	
8		APD	210 jours	Lun 18/09/17	Ven 06/07/18		
9		REMISE DOSSIER APD	40 jours	Lun 18/09/17	Ven 10/11/17		
10		VALIDATION APD	20 jours	Lun 13/11/17	Ven 08/12/17	9	
11		DEPOT DU PC	30 jours	Lun 11/12/17	Ven 19/01/18	10	
12		ALLER-RETOUR INSTRUCTION	20 jours	Lun 22/01/18	Ven 16/02/18	11	
13		INSTRUCTION PC	100 jours	Lun 19/02/18	Ven 06/07/18	12	
14		VALIDATIONS PARALLELES ET ACCORDS PRINCIPAUX	155 jours	Lun 22/01/18	Ven 24/08/18		
15		OBTENTION BAIL A CONSTRUIRE AI	20 jours	Lun 22/01/18	Ven 16/02/18		
16		DEPOT DU DOSSIER AUPRES DE LA TUTELLE	20 jours	Lun 19/02/18	Ven 16/03/18		
17		AUDITION AUPRES DE LA TUTELLE	0 jour	Ven 16/03/18	Ven 16/03/18		
18		VALIDATION TUTELLE	20 jours	Lun 19/03/18	Ven 13/04/18		
19		NOUVELLE CONVENTION AVEC LA COMMUNE	20 jours	Lun 19/03/18	Ven 13/04/18	18	
20		NEGOCIATION DU CREDIT AVEC LES BANQUES	20 jours	Lun 16/04/18	Ven 11/05/18		
21		CONTRAT PRESTATAIRE DE SERVICE	40 jours	Lun 02/07/18	Ven 24/08/18	20	
22		PRO	30 jours	Lun 22/01/18	Ven 02/03/18		
23		REMISE DOSSIER PRO	20 jours	Lun 22/01/18	Ven 16/02/18		
24		VALIDATION PRO	10 jours	Lun 19/02/18	Ven 02/03/18	23	
25		DCE	25 jours	Lun 05/03/18	Ven 06/04/18		
26		REMISE DOSSIER DCE	15 jours	Lun 05/03/18	Ven 23/03/18		
27		VALIDATION DCE	10 jours	Lun 26/03/18	Ven 06/04/18	26	
28		ACT	30 jours	Lun 09/04/18	Ven 18/05/18		
29		CONSULTATION	20 jours	Lun 09/04/18	Ven 04/05/18		
30		ANALYSE	10 jours	Lun 07/05/18	Ven 18/05/18		
31		ORDRE DE SERVICE	10 jours	Lun 21/05/18	Ven 01/06/18		
32		PHASE REALISATION	163 jours	Lun 04/06/18	Mer 16/01/19		
33		PREPARATION DE CHANTIER	20 jours	Lun 04/06/18	Ven 29/06/18		
34		PHASE DE TRAVAUX	100 jours	Lun 02/07/18	Ven 16/11/18		
35		OPR	20 jours	Lun 19/11/18	Ven 14/12/18		
36		COMMISSION DE SECURITE	3 jours	Lun 17/12/18	Mer 19/12/18		
37		RECEPTION	0 jour	Mer 19/12/18	Mer 19/12/18		
38		LEVEE DE RESERVES	20 jours	Jeu 20/12/18	Mer 16/01/19		
39		PHASE EXPLOITATION	20 jours	Jeu 20/12/18	Mer 16/01/19		
40		AMENAGEMENT	20 jours	Jeu 20/12/18	Mer 16/01/19		
41		PREMIERS REPAS SERVIS AUX ENFANTS	0 jour	Mer 16/01/19	Mer 16/01/19		

